

Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása

Amely létrejött
egyrésről:

A **Legfőbb Ügyészség** (1055 Budapest, Markó u. 16.)

Bankszámlaszám: MÁK10032000-01481011-00000000

Adószám: 15300148-2-41

KSH-azonosító: 15300148-8423-311-01

mint **Megrendelő**

másrésről:

A **Weiser Károly egyéni vállalkozó** (1225 Budapest, Tündérrózsa u. 3.)

Váll. ig. szám: ES-064812

Nyilvántartási szám: 2969037

Bankszámlaszám: 11705008-20126601

Adószám: 41045417-2-43,

mint **Vállalkozó**

együttesen mint **Felek** a „Budapest, VIII., József krt. 30-32. II. emelet 2/A. sz. alatti, 226 m² alapterületű helyiségcsoport ügyészségi vendégszobák céljára történő átalakításának kivitelezése” tárgyában lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján a 2014. március 12. napján kelt szerződésüket a **Vállalkozó** kezdeményezésére **közös megegyezéssel** módosítják, mivel a szerződéskötéskor előre nem látható olyan körülmények álltak elő, amely mellett az alapszerződés változatlan fenntartása a vállalkozó jogos érdekét lényegesen sértené, és a szerződés módosítása nem esik a Kbt. 132. §-ban foglalt korlátozás alá.

1. Az 1.3. helyébe a következők lépnek:

„A szerződő **Felek** a szerződés tárgyát képező munkák ellenértékét az alábbiak szerint határozzák meg, egyösszegű, az új befejezési határidő figyelembe vételével kialakított végleges áron:

nettó:	67.205.569,- Ft.
áfa (27%)	18.145.504,- Ft.
összesen:	85.351.073,- Ft.

azaz: nyolcvanötmillió-háromszázötvenegyezer-hetvenhárom forint, **amelyből**

nettó:	61.977.989,- Ft.
áfa (27%)	16.734.057,- Ft.
összesen:	78.712.046,- Ft.

az ajánlat alapját képező ajánlattételi dokumentáció, kivitelezési tervdokumentáció, műszaki leírás és tételes költségvetés tartalmán alapuló a 2.1. és 2.2. pontban részletezett feladatok elvégzését is tartalmazó **átalányár**, és

nettó:	5.227.580,- Ft.
áfa (27%)	1.411.447,- Ft.
összesen:	6.639.027,- Ft.

amely a módosított tervek illetve az elvégzett pótmunkák elfogadása alapján **tételesen** az alapajánlat részeként benyújtott költségvetés egységárai illetve árképzése szerint **számolható el**.

A forgalmi adót a 2007. évi CXXVII. tv. 142. § értelmében a **Megrendelő** fizeti be.

A fizetési feltételeket a szerződés 5. pontja tartalmazza.”

2. Az 1.4. helyébe a következők lépnek:

„1.4. Határidők:

A munkaterület átadás-átvétel:

2014. március 17.

Befejezési határidő:

2014. szeptember 19.

Az egyes munkafolyamatok átfutási időit a Módosított Műszaki Ütemterv tartalmazza.”

3. Az 5.1. helyébe a következők lépnek:


„A **Vállalkozó** az átadás átvételi eljárás eredményes lefolytatása után jogosult a szerződés átalányáras összegének és az elrendelésre került pótmunkák elfogadott és igazolt összegének egyidejű leszámolására.”

4. A szerződés 1. sz. melléklete helyébe a Módosított Műszaki Ütemterv lép.


A 2014. március 12. napján kelt vállalkozási szerződés fent nem érintett részei változatlan tartalommal a vállalkozási szerződés ezen 1. sz. módosításával együtt érvényesek.

Melléklet: Módosított Műszaki Ütemterv


Budapest, 2014. július 29.



.....
Horváth Nándor
mb. gazdasági főigazgató
Megrendelő




.....
Weiser Károly
egyéni vállalkozó
Vállalkozó

Ellenjegyzem:


.....
Lang Zsuzsanna 20140729
költségvetési csoportvezető



Módosított Műszaki Ütemterv

a Budapest, VIII., József krt. 30-32. II. em. 2/A. sz. alatti munkához

ID	Név	Idő	Kezdsés	Befejezés	2014.																					
					Már 17	Már 24	Már 31	Apr 7	Apr 14	Apr 21	Apr 28	Máj 5	Máj 12	Máj 19	Máj 26	Jún 2	Jún 9	Jún 16	Jún 23	Jún 30	Júl 7	Júl 14	Júl 21	Júl 28	Aug 4	Aug 11
1	PR József krt 30-32 II. em 2/A mu 187n		2014.03.17.	2014.09.19.																						
2	felvonulás	5n	2014.03.17.	2014.03.21.																						
3	ideiglenes el. hálózat	2n	2014.03.20.	2014.03.21.																						
4	bontások	22n	2014.03.24.	2014.04.14.																						
5	gépészeti bontások	10n	2014.03.24.	2014.04.02.																						
6	eletromos bontások	8n	2014.03.24.	2014.03.31.																						
7	válaszfal bontások	15n	2014.03.31.	2014.04.14.																						
8	épitőmesteri munkák	120n	2014.04.24.	2014.08.21.																						
9	kiváltások, nyílásképzések	98n	2014.05.16.	2014.08.21.																						
10	aljzatbetonozás	12n	2014.04.24.	2014.05.05.																						
11	válaszfalazás	5n	2014.05.05.	2014.05.09.																						
12	MUNKA SZÜNETELTETÉSE	3n	2014.05.07.	2014.05.09.																						
13	szakipari munkák	126n	2014.05.13.	2014.09.15.																						
14	szárazépítés	41n	2014.06.26.	2014.08.05.																						
15	belső nyílászárók	4n	2014.09.01.	2014.09.04.																						
16	külső nyílászárók	2n	2014.05.13.	2014.05.14.																						
17	burkolás	31n	2014.08.12.	2014.09.11.																						
18	festés	78n	2014.06.24.	2014.09.09.																						
19	beépített bútorok	8n	2014.09.08.	2014.09.15.																						
20	árnyékolók	7n	2014.08.11.	2014.08.17.																						
21	elektromos szerelés	60n	2014.07.21.	2014.09.18.																						
22	hálózat kiépítés	11n	2014.07.21.	2014.07.31.																						
23	szerelvényezés	14n	2014.09.05.	2014.09.18.																						
24	épületgépészet	120n	2014.05.21.	2014.09.17.																						
25	csőhálózat kiépítés	86n	2014.05.21.	2014.08.14.																						
26	szaniterek	11n	2014.09.01.	2014.09.11.																						
27	szerelvények	14n	2014.09.04.	2014.09.17.																						
28	klíma szerelés	25n	2014.08.22.	2014.09.15.																						
29	takarítás	4n	2014.09.16.	2014.09.19.																						

WESER KÁROLY
 Építési Kivitelező
 1225 Budapest,
 Tündér út. 3.