

Polt Péter

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről, mint **Megrendelő**
Legfőbb Ügyészség

Cím: 1055 Budapest, Markó utca 16.;
adószám: 15300148-2-41;
KSH azonosító: 15300148-8423-311-01;
Bankszámlaszáma: MÁK 10032000-01481011-00000000;
képviseli dr. Polt Péter legfőbb ügyész

másrészről mint **Vállalkozó I.**

LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1095 Budapest, Hídépítő u. 1–12.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048291
Adószáma: 25098367-2-43
Bankszámlaszáma: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 11500092-11096207;
képviseli: Gerencsér András elnök-vezérigazgató

és másrészről mint **Vállalkozó II.**

Z-PANNON Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Vár út 6.
Cégjegyzékszám: Cg. 20-09-066190
Adószáma: 13211884-2-20
Bankszámlaszáma: MKB Bank Zrt. 10300002-10583301-49020015;
képviseli: Boros László ügyvezető igazgató

együttesen: mint **Vállalkozók,**

valamennyi fél együttesen: **Felek**

között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

Felek között a Kaposvár Gr. Apponyi Albert u. 16. szám (hrs.: 470/1) alatti új ügyészségi székház építése tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 98.§-a (2) bekezdés a) pontja alapján lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként 2017. szeptember 6-án **vállalkozási szerződés (a továbbiakban: vállalkozási alapszerződés)** jött létre. A vállalkozási alapszerződés 4. számú mellékletére, valamint preambuluma figyelemmel **Felek** a következőkben állapodnak meg:

I.

Vállalkozó a következőket jelezte **Megrendelőnek**:

- Az építési munkaterület átadás-átvételekor a bontandó főépület élő elektromos betáplálás mellett, üzemelő mérőórákkal került átadásra. A bekötés megszüntetésére csak a meglévő mérőórák átírását követően kerülhetett sor. A szolgáltató a főépület feszültségmentesítését a tervezettnél később végezte el, amely miatt több hetes késéssel kezdődhetett meg annak terv szerinti bontása.

- Az építési terület környezetében lévő közutakon a törmelék elszállítását a helyi Önkormányzat a hétvégék során, illetve a pénteki napokon sem engedélyezte. A részleges engedélytől függetlenül a hétvégi időszakokra az eredeti forgalmi rendet az eredeti állapotára kellett visszaállítani. A kialakított új, megváltozott forgalmi rend betartatása az Önkormányzat részéről nehézségekbe ütközött, amely az építési törmelék, építési anyag gördülékeny ki- beszállítását akadályozza és a munkát lassítja.
- Az elbontásra kerülő épület vízellátó vezetékének, szennyvíz elvezető csatornájának tényleges helye, nyomvonala nem az illetékes közműszolgáltató által rendelkezésre bocsátott alaptérképeken megadott helyeken volt fellelhető. A vezeték helyének felkutatása, szükségessé váló ideiglenes, vagy végleges kiváltása további kivitelezési késedelmet okozott.
- Az elbontásra kerülő főépület gázmérő órája már korábban leszerelésre került, azonban a szolgáltató a gázbekötést fizikailag csak a munkaterület átadás után mintegy 1 hónappal szüntette meg. A régi melléképület (volt szolgálati lakás) homlokzatán lévő, a szomszédos lakóházakat földgázzal ellátó vezeték bontása a szolgáltatóval történő egyeztetés, a jogviszonyok tisztázatlansága (pl. szolgalmi jog) okán további késedelmet okozott.
- A régi épület elbontását követően a jelentős mennyiségű földmunka elvégzése után az új épület alapozási síkjában a terv szerinti talajtömörítés ellenére a talajon mért tömörség nem érte el a statikus tervező által kiindulási alapértékként kezelt értéket. Ennek alapján a tervezővel történt egyeztetés, és alternatív rétegtrendi mintafelületek létesítése után, laboratóriummal történt terhelési mérések alapján talajcsere vált indokolttá, amely a kivitelezési időt meghosszabbította.

A fenti – előre nem látható és nem a **Felek** érdekkörén belül felmerült – okok alapján **Megrendelő** kezdeményezte a vállalkozási alapszerződés módosítását, és az eredetileg tervezett kivitelezési átfutási idő 60 naptári nappal történő meghosszabbítását, valamint ennek megfelelően a pénzügyi ütemezés átalakítását.

Felek megállapítják, hogy a határidő módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában írt feltételeknek - a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérőként eljáró **Megrendelő** kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, az ellenérték növekedése pedig, figyelemmel arra, hogy az nem változik, nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át - megfelel.

Felek megállapítják azt is, hogy a további módosítások a Kbt. 141. § (6) bekezdésében írt feltételeknek megfelelnek, mert a módosítás nem lényeges, és mert az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg.

II.

Szerződő **Felek** a fenti előzmények után, figyelemmel a vállalkozási alapszerződés 12. pontjára is, a vállalkozási alapszerződést az alábbiak szerint módosítják:

- 1.) A vállalkozási alapszerződés 1.4-es pontjának (Határidők) második és harmadik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Befejezési határidő: a munkaterület átadás-átvételétől számított 638. naptári nap, azaz **2019. év június hó 6. napja.**

A **Vállalkozó** előteljesítésre jogosult. Ennek alapján, ha a **Vállalkozó** előteljesíteni kíván, akkor azt előtte 60 nappal a **Megrendelőnek** írásban köteles bejelenteni. **Megrendelő** vállalja, hogy a szerződésben írt határidőnél korábbi határidőre történő teljesítés esetére a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja.

Az egyes részhatáridőket a Módosított Pénzügyi Ütemterv és a Módosított Műszaki Ütemterv tartalmazza.

2.) A vállalkozási alapszerződés 5.5-ös pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Az előleg értéke elsőként a harmadik rész-számlával kezdődően 14 (tizennégy) egyenlő részletben (a rész-számlákban) kerül elszámolásra.

3.) A vállalkozási alapszerződés 5.6-os pontjának első bekezdése helyére a következő rendelkezés lép.

A **Vállalkozó** előlegszámla, 16 (tizenhat) db rész-számla, továbbá a végszámla benyújtására jogosult. A konkrét tartalmú – a műszaki teljesítéshez kötött – Módosított Pénzügyi Ütemterv a Vállalkozási szerződés 1. számú melléklete. A Módosított Pénzügyi Ütemtervben a tartalékkeret előirányzatként szerepel, amelynek terhére a tényleges teljesítésnek megfelelő elszámolás a végszámlában érvényesíthető.

4.) A vállalkozási alapszerződés 5.10-es pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

A **Vállalkozó** a Módosított Pénzügyi Ütemterv szerinti határidőkhöz viszonyított előteljesítése setén előszámlázásra abban az esetben jogosult, ha a megvalósult (rész) teljesítés értéke eléri, vagy meghaladja a Módosított Pénzügyi Ütemterv szerint soron következően benyújtható (rész)számla összegét. **Vállalkozó** az erre vonatkozó igényét legalább 10 nappal a teljesítés előtt köteles a **Megrendelőnek** írásban jelezni.

5.) A vállalkozási alapszerződés 1. számú melléklete helyébe az 1. számú módosítás 1. számú mellékletét képező Módosított Pénzügyi Ütemterv lép.

6.) A vállalkozási alapszerződés 2. számú melléklete helyébe az 1. számú módosítás 2. számú mellékletét képező Módosított Műszaki Ütemterv lép.

A vállalkozási alapszerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal érvényben maradnak, és ezen szerződés-módosítással együtt érvényesek.

Jelen szerződésmódosítás mellékletét képezik az alábbi dokumentumok:

1. számú melléklet – Módosított Pénzügyi Ütemterv
2. számú melléklet – Módosított Műszaki Ütemterv


Jelen szerződésmódosításban foglaltakat a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.


.....
dr. Polt Péter
legfőbb ügyész
Megrendelő



Budapest, 2018. 05. hó 28. nap


LATEREX Építő Zrt.
Adószám: 25098367-2-43
15.



.....
Gerencsér András
Laterex Építő Zrt.
elnök-vezérigazgató
Vállalkozó I.

Budapest, 2018. 05. hó 25. nap


Z-PANNON Kft.
8800 Nagykőrös
Vár u. 6.


.....
Boros László
Z-PANNON Kft.
ügyvezető igazgató
Vállalkozó II.

Budapest, 2018. 05. hó 25. nap

Pénzügyi ellenjegyző:

Budapest, 2018.hó.nap


.....
Jenőfi György
mb. gazdasági főigazgató



MÓDOSÍTOTT PÉNZÜGYI ÜTEMTERV


a Kaposvár, Gr. Apponyi Albert u. 16. sz. (hrs.: 470/1) alatti új ügyészségi székház
kivitelezési munkáihoz

a számla		
sorszama (megnevezése)	teljesítésének (esedékességének) dátuma	összege (nettó Ft)
2018. évi kifizetés	1. sz. rész-számla	2017. november 9. 46.210.868,- Ft <i>(teljesítve)</i>
	2. sz. rész-számla	2017. december 9. 18.283.848,- Ft <i>(teljesítve)</i>
	3. sz. rész-számla	2018. május 31. 150.000.000,- Ft
	4. sz. rész-számla	2018. június 10. 110.000.000,- Ft
	5. sz. rész-számla	2018. július 11. 110.000.000,- Ft
	6. sz. rész-számla	2018. augusztus 10. 110.000.000,- Ft
	7. sz. rész-számla	2018. szeptember 10. 150.000.000,- Ft
	8. sz. rész-számla	2018. október 10. 150.000.000,- Ft
	9. sz. rész-számla	2018. november 10. 200.000.000,- Ft
	10. sz. rész-számla	2018. december 5. 463.556.343,- Ft
2018. évi összes kifizetés		1.508.051.059,- Ft
2019. évi kifizetés	11. sz. rész-számla	2018. december 28. 100.000.000,- Ft
	12. sz. rész-számla	2019. január 20. 100.000.000,- Ft
	13. sz. rész-számla	2019. február 20. 100.000.000,- Ft
	14. sz. rész-számla	2019. március 20. 150.000.000,- Ft
	15. sz. rész-számla	2019. április 20. 170.000.000,- Ft
	16. sz. rész-számla	2019. május 20. 203.616.424,- Ft
	Végszámla	2019. június 6. 489.640.084,- Ft (és az 1% mértékű tartalékkeret terhére elrendelt pótmunkák ellenértéke, amely maximum nettó 28.213.076,- Ft lehet)
2019. évi összes kifizetés		1.313.256.508,- Ft
Mindösszesen nettó (tartalékkeret nélkül)		2.821.307.567,- Ft
27% ÁFA		761.753.043,- Ft
Mindösszesen bruttó (tartalékkeret nélkül)		3.583.060.610,- Ft

Budapest, 2018. 05. hó 25. nap


LATEREX Építő Z-PANNON Kft.
 Adószám: 25098367-2-6800 Nagyatizsa
 15.
 Vár u. 6.

Gerencsér András
 elnök-vezérigazgató
 Laterex Építő Zrt.
 Vállalkozó


 Boros László
 ügyvezető
 Z-Pannon Kft.
 Vállalkozó



Módosított Pénzügyi tőtemterv

„Vállalkozási (éptési) szerződés keretében a Kaposvár Gr. Apponyi Albert u. 16. szám (hrsz.: 470/1)

számla:	előlegbékérő		1. részszámla		2. részszámla		3. részszámla		4. részszámla		5. részszámla		6. részszámla		7. részszámla		8. részszámla			
	megvalósult teljesítés:	dátum:	dátum:	dátum:	dátum:	dátum:	dátum:	dátum:	dátum:	dátum:	dátum:	dátum:	dátum:	dátum:	dátum:	dátum:	dátum:	dátum:		
netó számlaléptés:	2017.09.11	2017.12.09	2018.05.31	2018.06.10	2018.07.11	2018.08.10	2018.09.10	2018.10.10	2018.10.10	2018.09.10	2018.08.10	2018.07.11	2018.06.10	2018.05.31	2018.04.10	2018.03.10	2018.02.10	2018.01.10		
előleg levonása:	141 065 378 Ft	46 210 868 Ft	18 283 847 Ft	-10 076 098 Ft	150 000 000 Ft	110 000 000 Ft	110 000 000 Ft	150 000 000 Ft	110 000 000 Ft	110 000 000 Ft	110 000 000 Ft	110 000 000 Ft	110 000 000 Ft	110 000 000 Ft	150 000 000 Ft	150 000 000 Ft	150 000 000 Ft	150 000 000 Ft		
számlamozgás:	141 065 378 Ft	46 210 868 Ft	18 283 847 Ft	-10 076 098 Ft	150 000 000 Ft	110 000 000 Ft	110 000 000 Ft	150 000 000 Ft	110 000 000 Ft	110 000 000 Ft	110 000 000 Ft	110 000 000 Ft	110 000 000 Ft	150 000 000 Ft	150 000 000 Ft	150 000 000 Ft	150 000 000 Ft	150 000 000 Ft		
tevékenység	nettó költségvetési összeg	aktuális teljesítés	megvalósult teljesítés	aktuális teljesítés	aktuális teljesítés	aktuális teljesítés	aktuális teljesítés	aktuális teljesítés	aktuális teljesítés	aktuális teljesítés	aktuális teljesítés	aktuális teljesítés	aktuális teljesítés	aktuális teljesítés	aktuális teljesítés	aktuális teljesítés	aktuális teljesítés	aktuális teljesítés		
Kaposvár pénzügyi ütemezés	Ft	%	Ft	%	Ft	%	Ft	%	Ft	%	Ft	%	Ft	%	Ft	%	Ft	%		
1 Felvonulási költségek	76 881 000	5,9%	4 562 207	5,9%	4 302 005	11,5%	5 465 196	7,1%	3 700 000	23,5%	4 602 045	29,4%	3 759 057	34,3%	3 706 178	39,1%	3 706 178	39,1%		
2 Építőmesteri munkák	1 353 119 187	3,1%	41 648 660	3,1%	2 692 119	0,2%	90 430	0,0%	13 674 000	4,3%	32 138 702	6,7%	10 359 146	7,4%	57 567 252	11,7%	91 478 476	18,4%		
3 Tartószerkezeti munkák	597 444 932	0,0%	0	0,0%	11 289 723	1,9%	142 922 362	23,9%	90 800 000	41,0%	68 701 841	52,5%	93 327 134	68,1%	81 029 054	81,7%	24 586 762	85,8%		
4 Építőgépesítési munkák	200 578 118	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1 522 012	0,8%	826 000	1,2%	2 733 988	2,5%	1 568 044	3,3%	6 190 756	6,4%	14 252 178	13,5%		
5 Munkák	369 691 828	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1 000 000	0,3%	1 823 422	0,8%	986 620	1,0%	1 506 759	1,4%	14 380 577	5,3%		
6 Felvonó szerelés	16 692 000	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		
7 Kézimű munkák	70 399 588	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		
8 Közlekedés	5 559 652	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		
9 Környezetrendezés	130 941 262	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		
MINDÖSSZESEN (nettó vállalkozói díj)	2 821 307 567	1,6%	46 210 868	1,6%	18 283 847	3,0%	150 000 000	7,6%	110 000 000	11,5%	110 000 000	15,4%	110 000 000	19,3%	150 000 000	5,3%	150 000 000	24,6%	150 000 000	29,9%

Előirányzat (1 % tartalékként): 28 213 076

Módosított Pénzügyi ütemterv

„Vállalkozási (épitési) szerződés keretében a Kaposvár Gr. Apponyi Albert u. 16. szám

számla:	9. részszámla		10. részszámla		11. részszámla		12. részszámla		13. részszámla		14. részszámla		15. részszámla		16. részszámla		Végösszám							
	megvalósult teljesítés %	Ft	aktuális teljesítés %	Ft	aktuális teljesítés %	Ft	aktuális teljesítés %	Ft	aktuális teljesítés %	Ft	aktuális teljesítés %	Ft	aktuális teljesítés %	Ft	aktuális teljesítés %	Ft	aktuális teljesítés %	Ft						
9. részszámla	37%		53%		57%		61%		64%		69%		75%		83%		100%							
2018.11.10	2018.12.05	2018.12.28	2019.01.20	2019.02.20	2019.03.20	2019.04.20	2019.05.20	2019.06.06	2019.07.06	2019.08.06	2019.09.06	2019.10.06	2019.11.06	2019.12.06	2020.01.06	2020.02.06	2020.03.06	2020.04.06	2020.05.06					
200 000 000	463 556 343	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	170 000 000	150 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	203 616 424	203 616 424	489 640 084	489 640 084	489 640 084					
-10 076 098 Ft	-10 076 098 Ft	-10 076 098 Ft	-10 076 098 Ft	-10 076 098 Ft	-10 076 098 Ft	-10 076 098 Ft	-10 076 098 Ft	-10 076 098 Ft	-10 076 098 Ft	-10 076 098 Ft	-10 076 098 Ft	-10 076 098 Ft	-10 076 098 Ft	-10 076 098 Ft	-10 076 104 Ft	-10 076 104 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft					
189 923 902 Ft	453 480 244 Ft	89 923 902 Ft	89 923 902 Ft	89 923 902 Ft	89 923 902 Ft	89 923 902 Ft	89 923 902 Ft	89 923 902 Ft	89 923 902 Ft	89 923 902 Ft	139 923 902 Ft	139 923 902 Ft	159 923 902 Ft	159 923 902 Ft	193 540 319 Ft	193 540 319 Ft	489 640 084 Ft	489 640 084 Ft	489 640 084 Ft					
tevékenység	aktuális teljesítés %	aktuális teljesítés Ft	aktuális teljesítés %	aktuális teljesítés Ft	aktuális teljesítés %	aktuális teljesítés Ft	aktuális teljesítés %	aktuális teljesítés Ft	aktuális teljesítés %	aktuális teljesítés Ft	aktuális teljesítés %	aktuális teljesítés Ft	aktuális teljesítés %	aktuális teljesítés Ft	aktuális teljesítés %	aktuális teljesítés Ft	aktuális teljesítés %	aktuális teljesítés Ft	aktuális teljesítés %	aktuális teljesítés Ft				
Kaposvár pénzügyi ütemezés	9,0%	6 885 512	55,0%	6 302 175	8,2%	6 302 175	63,2%	2 163 231	3,0%	2 302 005	2,8%	2 163 231	71,8%	2 163 231	4,3%	3 298 005	81,7%	4,1%	3 167 231	85,8%	14,2%	10 898 906		
1 Felvétel költségek	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0		
2 Építésmesteri munkák	9,7%	131 335 300	28,2%	317 245 443	23,4%	317 245 443	51,6%	2 003 633	4,0%	54 282 841	2,5%	34 017 204	58,3%	34 017 204	8,9%	120 822 531	73,4%	11,6%	157 067 130	85,0%	15,0%	202 560 452		
3 Tartószerkezeti munkák	7,6%	45 283 055	93,4%	39 505 000	6,6%	39 505 000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0	
Építésgépesztési munkák	6,3%	12 707 165	19,8%	45 527 461	22,7%	45 527 461	42,5%	10 598 461	5,3%	11 285 463	5,8%	11 598 164	59,2%	11 598 164	6,1%	12 147 821	75,4%	8,8%	17 649 899	84,2%	15,8%	31 775 938		
Építésvillamosítási munkák	1,0%	3 788 968	6,4%	46 413 928	12,6%	46 413 928	18,9%	28 251 095	2,9%	10 679 555	9,9%	36 650 187	39,4%	36 650 187	7,7%	28 469 984	52,2%	4,2%	15 428 522	56,4%	43,6%	161 221 968		
6 Felvonó szerelés	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0		
7 Kézimű munkák	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0		
8 Kozlekedés	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0		
9 Környezetrendezés	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0		
MINDÖSSZESEN																								
(nettó vállalkozói díj)	7,1%	200 000 000	37,0%	463 556 343	3,0%	463 556 343	53,5%	100 000 000	1,0%	100 000 000	3,5%	100 000 000	64,1%	100 000 000	6,0%	170 000 000	75,4%	7,2%	203 616 424	82,6%	17,4%	489 640 084	100,0%	100,0%

Előirányzat (1 % tartalékként):

Agency Address: 16, ezim Plaza - P.O. Box 12345, Tel Aviv 6100000, Israel

Passenger Name	Passport No.	Age	Sex	Religion	Marital Status	Occupation	Address	Phone	Notes
Mr. Yehuda Ben-David	123456789	45	M	J	M	Engineer	123 Main St, Tel Aviv	052-1234567	
Mrs. Sarah Ben-David	987654321	42	F	J	M	Teacher	123 Main St, Tel Aviv	052-1234567	
Mr. David Ben-David	456789123	18	M	J	S	Student	123 Main St, Tel Aviv	052-1234567	
Mrs. Miriam Ben-David	321654987	40	F	J	M	Homemaker	123 Main St, Tel Aviv	052-1234567	
Mr. Avraham Ben-David	210987654	65	M	J	M	Retired	123 Main St, Tel Aviv	052-1234567	
Mrs. Rivka Ben-David	876543210	62	F	J	M	Retired	123 Main St, Tel Aviv	052-1234567	
Mr. Shimon Ben-David	765432109	35	M	J	M	Software Engineer	123 Main St, Tel Aviv	052-1234567	
Mrs. Leah Ben-David	654321098	32	F	J	M	Marketing Specialist	123 Main St, Tel Aviv	052-1234567	
Mr. Yisroel Ben-David	543210987	55	M	J	M	Business Owner	123 Main St, Tel Aviv	052-1234567	
Mrs. Chana Ben-David	432109876	58	F	J	M	Business Owner	123 Main St, Tel Aviv	052-1234567	
Mr. Eliezer Ben-David	321098765	70	M	J	M	Retired	123 Main St, Tel Aviv	052-1234567	
Mrs. Fania Ben-David	210987654	68	F	J	M	Retired	123 Main St, Tel Aviv	052-1234567	
Mr. Meir Ben-David	109876543	25	M	J	M	Software Engineer	123 Main St, Tel Aviv	052-1234567	
Mrs. Reizel Ben-David	098765432	22	F	J	M	Student	123 Main St, Tel Aviv	052-1234567	

